

Checklist Mestre de Liberação de Concretagem

ESCOLA DE OBRA · PADRÃO DIAMANTE · GD ENGENHARIA E PERÍCIA

GD

OBRA

PEÇA / PAVIMENTO

DATA DA INSPEÇÃO (VÉSPERA)

CONCRETAGEM PREVISTA (DATA/HORA)

PROJETO (REV.) USADO NA CONFERÊNCIA

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

Preencher: ☐ Conforme · ☐ Não Conforme · ☐ N/A. Inspeccionar na **véspera**, com projeto na mão. NC crítica sem tempo de correção = **TRAVAR**.

1. Fôrma (o molde)

#	Item	Critério (objetivo)	Ref.	C/NC/NA
1	Geometria	Seções/alturas/espessuras medidas de ponta a ponta = projeto	NBR 14931	☐ ☐ ☐
2	Prumo e nível	Pilar no prumo (2 direções); fundos nivelados/contraflecha do projeto	NBR 14931	☐ ☐ ☐
3	Travamento	Gravatas/tensores/travas completos; sem painel com folga	NBR 15696	☐ ☐ ☐
4	Estanqueidade	Sem frestas (teste da luz no fundo); juntas vedadas	NBR 14931	☐ ☐ ☐
5	Limpeza + desmoldante	Fundo limpo (janela de limpeza); desmoldante na fôrma, nunca na armadura	NBR 14931	☐ ☐ ☐

2. Armação (o esqueleto)

#	Item	Critério	Ref.	C/NC/NA
6	Bitolas e quantidade	Conferidas contra o corte do projeto (contar barras)	Projeto · NBR 14931	☐ ☐ ☐
7	Posição / negativos	Negativos EM CIMA com caranguejos; passarelas previstas p/ o dia	NBR 14931	☐ ☐ ☐
8	Estribos	Espaçamento medido = projeto; fechados e posicionados	Projeto	☐ ☐ ☐
9	Arranques e emendas	Esperas/traspasses no comprimento e posição do projeto	Projeto	☐ ☐ ☐
10	Cobrimento / espaçadores	Cobrimento do projeto (___ mm); espaçadores fundo+faces; zero ponto de toque	NBR 6118 Tab 7.2	☐ ☐ ☐
11	Amarração	Arame firme; nada solto que mude de posição na concretagem	NBR 14931	☐ ☐ ☐

3. Escoramento (quem segura tudo)

#	Item	Critério	Ref.	C/NC/NA
12	Plano de escoramento	Existe e o espaçamento executado confere com ele	NBR 15696	☐ ☐ ☐
13	Apoios	Base firme + distribuição; sem tijolo/calço improvisado; cunhas apertadas	NBR 15696	☐ ☐ ☐
14	Prumo das escoras	Compressão pura — escora no prumo, extensões dentro do limite	NBR 15696	☐ ☐ ☐
15	Contraventamento	Diagonais nas 2 direções; torres completas e travadas	NBR 15696	☐ ☐ ☐

4. Embutidos e véspera (com as equipes)

#	Item	Critério	Ref.	C/NC/NA
16	Elétrica	Dutos/caixas fixados e vedados — conferido c/ equipe: _____	Projeto elétrico	☐ ☐ ☐
17	Hidráulica / furos	Luvas/passagens conforme projeto de furação — equipe: _____	Projeto hidráulico	☐ ☐ ☐
18	Limpeza final + acesso	Fôrma lavada; passarelas p/ tráfego; segurança de acesso ok	NR-18	☐ ☐ ☐

VEREDITO: ☐ LIBERADO ☐ LIBERADO COM PENDÊNCIAS (listar no verso: item + prazo + reconferência __h__) ☐ TRAVADO (motivo no verso; caminhão remarcado)

 **Reconferência obrigatória no dia, 15 min antes do caminhão (a obra mexe entre a véspera e a manhã).**

REVISADO E ASSINADO POR
GUSTAVO DOMINGOS — ENG. CIVIL,
CREA-PR 140.964-D

Responsável pela inspeção — assinatura / CREA

Reconferência no dia — hora / rubrica