

Checklist de Liberação de Fundação

ESCOLA DE OBRA · PADRÃO DIAMANTE · GD ENGENHARIA E PERÍCIA

GD

OBRA / ENDEREÇO	RESPONSÁVEL PELA OBRA	DATA
TIPO DE FUNDAÇÃO (PROJETO)	PROJETISTA DE FUNDAÇÕES	Nº SONDAAGEM / OS

Como preencher: ☐ Conforme · ☐ Não Conforme · ☐ Não Aplicável. Critério = o que caracteriza "conforme". Este checklist é de conferência de execução conforme o projeto de fundações — não substitui o projeto (NBR 6122).

1. Dados de partida (antes de executar)

#	Item	Critério de aceitação (objetivo)	Norma/ref.	C/NC/NA
1	Sondagem disponível e lida	Boletim SPT do terreno, com N-SPT e NA, anexado	NBR 6484	☐ ☐ ☐
2	Projeto de fundações liberado	Projeto assinado pelo projetista, compatível com a sondagem e as cargas	NBR 6122	☐ ☐ ☐
3	Cargas e locação conferidas	Cargas do projeto estrutural e locação/gabarito conferidos	NBR 6122	☐ ☐ ☐
4	Cota de assentamento definida	Cota de apoio compatível com a camada resistente da sondagem	NBR 6122	☐ ☐ ☐

2. Fundação rasa — sapata / bloco / radier (quando aplicável)

#	Item	Critério de aceitação (objetivo)	Norma/ref.	C/NC/NA
5	Cava e apoio	Fundo firme, limpo, na cota; sem solo mole/amolgado ou água acumulada	NBR 6122	☐ ☐ ☐
6	Dimensões e lastro	Dimensões conforme projeto; lastro de regularização executado	Projeto	☐ ☐ ☐
7	Armação e cobrimento	Bitolas, posição e cobrimento conforme projeto/NBR 6118	NBR 6118	☐ ☐ ☐

#	Item	Critério de aceitação (objetivo)	Norma/ref.	C/NC/NA
8	Viga de equilíbrio (sapata alavancada/divisa)	Presente e conforme, onde previsto	Projeto	☐ ☐ ☐

3. Fundação profunda — estaca / tubulão (quando aplicável)

#	Item	Critério de aceitação (objetivo)	Norma/ref.	C/NC/NA
9	Locação e tipo conforme projeto	Posição, tipo e diâmetro/seção conforme projeto de fundações	NBR 6122	☐ ☐ ☐
10	Controle de execução (registro por estaca)	Comprimento, nega/energia de cravação ou controle de concretagem registrados por elemento	NBR 6122	☐ ☐ ☐
11	Vizinhança e trepidação	Sem dano a vizinhos; método compatível com a vizinhança (registro)	NBR 6122	☐ ☐ ☐
12	Bloco de coroamento	Armação, dimensões e arranque das estacas conforme projeto	NBR 6118	☐ ☐ ☐

4. Verificação e registro

#	Item	Critério de aceitação (objetivo)	Norma/ref.	C/NC/NA
13	Provas de carga (quando exigidas)	Ensaio previstos realizados e laudados	NBR 6489 · 12131 · 16903	☐ ☐ ☐
14	Registro fotográfico datado	Cava/estaca/armação/cota fotografadas com data por elemento	Boa prática	☐ ☐ ☐
15	Divergências comunicadas ao projetista	Qualquer desvio do projeto registrado e encaminhado por escrito	NBR 6122	☐ ☐ ☐

 Marcou **NC** em item de dados de partida (1–4)? **Não libere a execução** — resolva e comunique o projetista de fundações antes de prosseguir.

REVISADO E ASSINADO POR
GUSTAVO DOMINGOS — ENG. CIVIL,
CREA-PR 140.964-D

Responsável pela
conferência —
assinatura / CREA

Data

